

УТВЕРЖДЕН
Проектным комитетом по реализации национального проекта
«Технологическое обеспечение продовольственной безопасности»
на территории Мурманской области
(протокол от 29.10.2025 № 2)

УТВЕРЖДАЮ
И.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области
Д.А. Банников

Дата Подпись

П А С П О Р Т
иногo регионального проекта
«Обустройство населенных пунктов сельской местности объектами социальной и инженерной инфраструктуры»

1. Основные положения

Краткое наименование регионального проекта		Срок реализации проекта	-	01.01.2025-31.12.2027
Куратор иногo регионального проекта	Зинатуллина К.В.	Заместитель Губернатора Мурманской области		
Руководитель иногo регионального проекта	Банников Д.А.	И.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области		
Участники иногo регионального проекта	Середа З.В. Карпова А.А. Парамонова Э.С.	Министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области Министр строительства Мурманской области Министр градостроительства и благоустройства Мурманской области		
Целевые группы	Муниципальные образования Мурманской области			
Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами субъекта Российской Федерации (далее - государственные программы)	1.	Государственная программа	Государственная программа Российской Федерации «Комплексное развитие сельских территорий» Государственная программа Мурманской области «Рыбное и сельское хозяйство»	

2. Показатели иного регионального проекта

№ п/п	Показатели иного регионального проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по годам							Признак возрастания/ убывания	Нарастающий итог	Признак «Участие муниципального образования»	Информационная система
				значение	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
1. Задача иного регионального проекта: «Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности Мурманской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры»																
1.1.	Количество построенных объектов	ИРП	Единиц	0	2023	-	1	1	-	-	-	Возрастание	Нет	Да	-	
1.2.	Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт	ИРП	Единиц	2	2023	1	-	-	-	-	-	Возрастание	Нет	Да	-	
1.3.	Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	ИРП	Единиц	0	2023	3	-	-	-	-	-	Возрастание	Нет	Да	-	

2.1. Прокси-показатели иного регионального проекта за 2025-2030 гг.

№ п/п	Наименование прокси-показателя	Признак возрастания/убывания	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение показателя по кварталам/месяцам							Ответственный за достижение прокси-показателя
				значение	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			11	
1.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

3. Помесичный план достижения показателей иного регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Показатели иного регионального (регионального) проекта	Уровень показателя	Единица измерения (по ОКЕИ)	Плановые значения по кварталам/месяцам												На конец 2025 года
				янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сен.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Задача иного регионального проекта: «Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности Мурманской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры»																
1.1.	Количество построенных объектов	ИРП	Единиц	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	0	
1.2	Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт	ИРП	Единиц	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	1	
1.3	Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	ИРП	Единиц	-	-	0	-	-	0	-	-	0	-	-	3	

4. Мероприятия (результаты) иного регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам						Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями иного регионального проекта
					значение	2025	2026	2027	2028	2029	2030				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
Задача иного регионального проекта: «Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности Мурманской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры»															
1.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка на строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилищной застройки сельского населенного пункта Корзуново»	x	Единиц	0	2023	0	1	0	0	0	0	Средств (реконструкция, техническое перевооружение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ИРП	да	1.1. Количество построенных объектов
1.1.	Протяженность объекта	x	км	0	2023	0	6,05	0	0	0	0	x	x	x	x

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями иного регионального проекта
				значени е	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
2	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение капитального ремонта здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: город Ковдор, ул. Строителей, дом 1 А»	х	Единиц	2	2023	1	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ИРП	да	1.2 Количество объектов, в которых проведен капитальный ремонт	
2.1	Площадь объекта	х	м2	0	2023	1 191	0	0	0	0	0	х			1.3 Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	
3	Мероприятие (результат) «Обустроены лестницы к остановочному павильону в н.п. Высокий»	х	Единиц	0	2023	1	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ИРП	да	1.3 Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	
3.1	Площадь объекта	х	м2	0	2023	104	0	0	0	0	0	х	х	х	1.3 Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	
4	Мероприятие (результат) «Обустроена детская спортивная площадка в с. Оленца»	х	Единиц	0	2023	1	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ИРП	да	1.3 Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	
4.1	Площадь объекта	х	м2	0	2023	576	0	0	0	0	0	х	х	х	1.3 Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	
5	Мероприятие (результат) «Обустроены площадки накопления твердых коммунальных отходов в н.п. Африканда»	х	Единиц	0	2023	1	0	0	0	0	0	Оказание услуг (выполнение работ)	ИРП	да	1.3 Количество благоустроенных общественных пространств на сельских территориях	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам							Тип мероприятия (результата)	Уровень мероприятия (результата)	Признак «Участие муниципального образования»	Связь с показателями иного регионального проекта
				значени е	2023	2025	2026	2027	2028	2029	2030					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
5.1	Площадь объекта	x	м2	0	2023	2000	0	0	0	0	0	x	x	x		
6	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка на создание электрической сети уличного освещения проезда от очистных сооружений «Водоканала» до пересечения с автодорогой Мурманск - аэропорт в п.г.т. Мурманск»	x	Единиц	0	2023	0	0	1	0	0	0	С/строительство (реконструкция, техническое переворужение, приобретение) объекта недвижимого имущества	ИРП	да	1.1. Количество построенных объектов	
6.1	Протяженность объекта	x	км	0	2023	0	0	0,952	0	0	0	x	x	x	x	
6.2	Мощность объекта	x	кВт	0	2023	0	0	10	0	0	0	x	x	x	x	

5. Финансовое обеспечение реализации иного регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата) / источник финансового обеспечения	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей						
		2025	2026	2027	2028	2029	2030	Всего
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Задача иного регионального проекта: «Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности Мурманской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры»	118 827,5	68 133,2	5 584,9	0,0	0,0	0,0	192 545,6
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка на строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилищной застройки сельского населенного пункта Корзуново» 1.1. всего	0,0	68 133,2	0,0	0,0	0,0	0,0	68 133,2
1.1.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	0,0	61 319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	61 319,8
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	0,0	52 735,1	0,0	0,0	0,0	0,0	52 735,1
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)							0,0
1.1.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	0,0	61 319,8	0,0	0,0	0,0	0,0	61 319,8
1.1.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)							0,0
1.1.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)							0,0
1.1.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	0,0	64 726,5	0,0	0,0	0,0	0,0	64 726,5
1.1.4.	Внебюджетные источники	0,0	3 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	3 406,7
1.2.	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение капитального ремонта здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: город Ковдор, ул. Строителей, дом 1 А», 1.2 всего	112 141,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	112 141,2
1.2.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	87 870,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 870,4
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	73 257,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	73 257,2
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)							
1.2.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	87 870,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	87 870,4
1.2.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)							
1.2.2.	Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)							
1.2.3.	Консолидированные бюджеты муниципальных образований	96 929,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	96 929,2
1.2.4.	Внебюджетные источники	15 212,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	15 212,0
1.3.	Мероприятие (результат) «Обустроены лестницы к остановочному павильону в н.п. Высокий», 1.3 всего	2 755,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2 755,5
1.3.1.	Бюджет субъекта Российской Федерации (всего), из них:	1 928,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 928,9
	в том числе межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно)	1 774,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 774,5
	в том числе межбюджетные трансферты из иных бюджетов бюджетной системы Российской Федерации (справочно)							
1.3.1.1.	межбюджетные трансферты местным бюджетам	1 928,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1 928,9
1.3.1.2.	межбюджетные трансферты бюджету территориального государственного внебюджетного фонда (бюджету территориального фонда обязательного медицинского страхования)							

[illegible]

1.6.4.	Внебюджетные источники	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
ИТОГО ПО ИНОМУ РЕГИОНАЛЬНОМУ ПРОЕКТУ:		118 827,5	68 133,2	5 584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	192 545,6
в том числе:									
Бюджет субъекта Российской Федерации		92 439,2	61 319,8	5 305,7	0,0	0,0	0,0	0,0	159 064,7
Бюджет территориального государственного внебюджетного фонда (бюджет территориального фонда обязательного медицинского страхования)									
Консолидированные бюджеты муниципальных образований		102 564,6	64 726,5	5 584,9	0,0	0,0	0,0	0,0	172 876,0
Внебюджетные источники		16 262,9	3 406,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	19 669,6

5.1. Финансовое обеспечение иного регионального проекта за счет бюджетных ассигнований по источникам финансирования дефицита бюджета Российской Федерации

Наименование регионального проекта	Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей							Всего
	2025	2026	2027	2028	2029	2030		
1	2	3	4	5	6	7	8	
	-	-	-	-	-	-	-	

6. Помесячный план исполнения бюджета субъекта Российской Федерации в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации иного регионального проекта в 2025 году

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.	Задача иного регионального проекта: «Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности Мурманской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры»													
1.1	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение капитального ремонта здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: город Ковдор, ул. Строителей, дом 1 А»	0	0	0	900,0	5 249,4	16 348,7	0	32 100,0	34 900,0	22 643,1	0	112 141,2	
1.2	Мероприятие (результат) «Обустроены лестницы к останочному павильону в н.п. Высокий»	0	0	0	0	900,0	0	0	1 855,5	0	0	0	2 755,5	

№ п/п	Наименование мероприятия (результата)	План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)												Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)
		янв.	фев.	март	апр.	май	июнь	июль	авг.	сеп.	окт.	ноя.	14	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	
1.3	Мероприятие (результат) «Обустроена детская спортивная площадка в с. Оленца»	0	0	0	0	927,3	0	0	2163,6	0	0	0	3 090,9	
1.4	Мероприятие (результат) «Обустроены площадки накопления твердых коммунальных отходов в н.п. Африканда»	0	0	0	0	298,9	0	0	0	541,0	0	0	839,9	
ИТОГО:		0	0	0	900,0	7 375,6	16 348,7	0	36 119,1	35 441	22 643,1	0	118 827,5	

7. Дополнительная информация

приводятся пояснения и комментарии в виде ссылок и сносок к отдельным положениям паспорта регионального (регионального) проекта, приводимые в целях их уточнения

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
к паспорту иного регионального проекта
«Обустройство населенных пунктов в
сельской местности объектами социальной и
инженерной инфраструктуры»

План реализации иного регионального проекта

№ п/п	Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки	Срок реализации		Взаимосвязь		Ответственный исполнитель	Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)	Мощность объекта		Объем финансового и характеристика обеспечения мероприятия (результата)	Вид документа	Информационная система
		начало	окончание	предшественники	последователи			Единица измерения (по ОКЕИ)	Значение			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1.	Задача иного регионального проекта: «Повышение уровня обустройства населенных пунктов сельской местности Мурманской области объектами социальной и инженерной инфраструктуры»											
1.1.	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка на строительство сети водоснабжения в районе индивидуальной жилищной застройки сельского пункта населенного пункта Корзуново»	01.01.2026	31.12.2026	-	-	Середа З.В. министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области	x	x	x	68 133,2	Отчет	-
1.1. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития сельских территорий»		11.01.2026	-	1.1. К.2	Банников Д.А. – и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	x	x	x	x	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»

1.1. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий муниципальному образованию»	24.01.2026	30.01.2026	1.1. К.1	1.1. К.3	Середа З.В. министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет», ПК «БЮДЖЕТ- NEXT»
1.1. К.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на осуществление работ по строительству объекта»	28.02.2026	01.03.2026	1.1. К.2	1.1. К.4	Получатели субсидии	X	X	X	X	Муниципальный контракт	-
1.1. К.4	Контрольная точка «Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия»	01.11.2026	30.11.2026	1.1. К.3	1.1. К.5	Середа З.В. министр энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно- коммунального хозяйства Мурманской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.1. К.5	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	01.12.2026	15.12.2026	1.1. К.4	-	Получатели субсидии	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-

1.2	Мероприятие (результат) «Обеспечено проведение капитального ремонта здания центральной библиотеки, расположенной по адресу: город Ковдор, ул. Строителей, дом 1 А»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Карпова А.А. – и.о. министра строительства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области	x	x	x	121 289,7	Отчет	-
1.2. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий»		11.01.2025	-	1.2. К.2	Банников Д.А. – и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	x	x	x	x	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.2. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития сельских территорий муниципальному образованию»	24.01.2025	30.01.2025	1.2. К.1	1.2. К.3	Карпова А.А. – и.о. министра строительства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области	x	x	x	x	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет», ПК «БЮДЖЕТ-NEXT»
1.2. К.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на осуществление работ по капитальному ремонту объекта»	28.03.2025	24.03.2025	1.2. К.2	1.2. К.4	Получатели субсидии	x	x	x	x	Муниципальный контракт	
1.2. К.4	Контрольная точка «Осуществлен капитальный ремонт объекта»	01.11.2025	30.11.2025	1.2. К.3	1.2. К.5	Карпова А.А. – и.о. министра строительства Мурманской области, Министерство строительства Мурманской области	x	x	x	x	Акт выполненных работ	-
1.2. К.5	Контрольная точка «Предоставлен годовой отчет о расходовании средств субсидии и о достижении значений показателей результативности	10.01.2026	15.01.2026	1.2. К.4	-	Получатели субсидии	x	x	x	x	Отчет	-

	предоставления субсидии, установленных в соглашении»											
1.3	Мероприятие (результат) «Обустройство лестницы к остановочному павильону в н.п. Высокий»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	3 000,0	Отчет	-
1.3. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий»		11.01.2025	-	1.3. К.2	Банинков Д.А. - и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.3. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития сельских территорий муниципального образованию»	20.01.2025	30.01.2025	1.3. К.1	1.3. К.3	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ПК «БЮДЖЕТ-NEXT»
1.3. К.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на реализацию мероприятия»	20.02.2025	01.03.2025	1.3. К.2	1.3. К.4	Получатели субсидии	X	X	X	X	Муниципальный контракт	-

1.3. К.4	Контрольная точка «Предоставлена субсидия на реализацию мероприятия»	01.11.2025	30.11.2025	1.3. К.3	1.3. К.5	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.3. К.5	Контрольная точка «Подписан акт приема выполненных работ»	01.12.2025	15.12.2025	1.3. К.4	-	Получатели субсидии	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
1.4	Мероприятие (результат) «Обустроена детская спортивная площадка в с. Оленника»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	3 090,9	Отчет	-
1.4. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий»		11.01.2025	-	1.4. К.2	Банников Д.А. - и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.4. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития сельских территорий муниципальному образованию»	20.01.2025	30.01.2025	1.4. К.1	1.4. К.3	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ПК «БЮДЖЕТ-NEXT»

1.4. К.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на реализацию мероприятия»	20.02.2025	01.03.2025	1.4. К.2	1.4. К.4	Получатели субсидии	Х	Х	Х	Х	Муниципальный контракт	-
1.4. К.4	Контрольная точка «Представлена субсидия на реализацию мероприятия»	01.11.2025	30.11.2025	1.4. К.3	1.4. К.5	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	Х	Х	Х	Х	Иной документ	-
1.4. К.5	Контрольная точка «Подписан акт приема выполненных работ»	01.12.2025	15.12.2025	1.4. К.4	-	Получатели субсидии	Х	Х	Х	Х	Акт выполненных работ	-
1.5	Мероприятие (результат) «Обустроены площадки накопления твердых коммунальных отходов в н.п. Африканда»	01.01.2025	31.12.2025	-	-	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	Х	Х	Х	996,2	Отчет	-
1.5. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий»		11.01.2025	-	1.5. К.2	Баниников Д.А. - и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	Х	Х	Х	Х	Соглашение о предоставлении субсидии	ГПИС «Электронный бюджет»

1.5. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий муниципальному образованию»	20.01.2025	30.01.2025	1.5. К.1	1.5. К.3	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ПК «БЮДЖЕТ-NEXT»
1.5. К.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на реализацию мероприятия»	20.02.2025	01.03.2025	1.5. К.2	1.5. К.4	Получатели субсидии	X	X	X	X	Муниципальный контракт	-
1.5. К.4	Контрольная точка «Представлена субсидия на реализацию мероприятия»	01.11.2025	30.11.2025	1.5. К.3	1.5. К.5	Парамонова Э.С. - министр градостроительства и благоустройства Мурманской области, Министерство градостроительства и благоустройства Мурманской области	X	X	X	X	Иной документ	-
1.5. К.5	Контрольная точка «Подписан акт приема выполненных работ»	01.12.2025	15.12.2025	1.5. К.4	-	Получатели субсидии	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
1.6	Мероприятие (результат) «Оказана государственная поддержка на создание электрической сети уличного освещения проезда от очистных сооружений «Водоканала» до пересечения с автодорогой Мурманск - аэропорт в п.г.т. Мурманск»	01.01.2027	31.12.2027	-	-	Сергеев З.В. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	X	X	X	5 584,9	Отчет	-

1.6. К.1	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение комплексного развития сельских территорий»		11.01.2027	-	1.6. К.2	Банников Д.А.- и.о. министра природных ресурсов и экологии Мурманской области, Министерство природных ресурсов и экологии Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ГИИС «Электронный бюджет»
1.6. К.2	Контрольная точка «Заключено соглашение о предоставлении субсидии на обеспечение развития сельских территорий муниципальному образованию»	24.01.2027	30.01.2027	1.6. К.1	1.6. К.3	Сергеев З.В. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	X	X	X	X	Соглашение о предоставлении субсидии	ПСК «БЮДЖЕТ-NEXT»
1.6. К.3	Контрольная точка «Заключен муниципальный контракт на строительство объекта»	28.02.2027	01.03.2027	1.6. К.2	1.6. К.4	Получатели субсидии	X	X	X	X	Муниципальный контракт	-
1.6. К.4	Контрольная точка «Представлена субсидия на реализацию мероприятия»	01.11.2027	30.11.2027	1.6. К.3	1.6. К.5	Сергеев З.В. министр энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области, Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства Мурманской области	X	X	X	X	Иной документ	-

1.6. К.5	Контрольная точка «Разрешение на ввод объекта в эксплуатацию получено»	01.12.2027	15.12.2027	1.6. К.4	-	Получатели субсидии	X	X	X	X	Акт выполненных работ	-
----------	---	------------	------------	----------	---	---------------------	---	---	---	---	-----------------------	---

Показатели иного регионального проекта в разрезе муниципальных образований субъекта Российской Федерации

Наименование муниципального образования субъекта Российской Федерации	Базовое значение		Значение показателя по годам				
	значение	год	N	N+1	...	N+n	
<i>(показатель регионального проекта, ед. измерения по ОКЕИ)</i>							
Субъект Российской Федерации							
Муниципальное образование 1							
Муниципальное образование N							

Мероприятия (результаты) иного регионального проекта по муниципальным образованиям субъекта Российской Федерации

Муниципальное образование субъекта Российской Федерации	Единица измерения (по ОКЕИ)	Базовое значение		Период реализации регионального проекта, год				
		значение	год	N	N+1	...	N+n	
1	2	3	4	5	6	7	8	
1. <i>Указываются наименования задач</i>								
1.1. Мероприятие (результат) "..."								
Всего по субъекту Российской Федерации								
<i>(Муниципальное образование)</i>								